

গত ১১/১২/২০১১ তারিখ নাটোর জেলায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রতিশ্রুত প্রকল্প বাস্তবায়ন সংক্রান্ত
জুলাই, ২০১৯ মাসে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী :

সভাপতি : মোঃ শাহরিয়াজ, জেলা প্রশাসক, নাটোর।

স্থান : জেলা প্রশাসক, নাটোর এর সম্মেলন কক্ষ।

তারিখ : ৩০ জুলাই, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ।

সময় : সকাল ১০.৫০ টায়।


উপস্থিত সদস্যবৃন্দ পরিশিষ্ট- "ক"

উপস্থিত সকল সদস্যকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করা হয়। শুরুতেই বিগত সভার কার্যবিবরণী সভায় পাঠ করা হয় এবং কোন সংশোধনী না থাকায় তা দৃষ্টিকরণ করা হয়। অতঃপর নিম্নরূপ আলোচনা ও সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়।

ক্রমিক নং	প্রতিশ্রুতি সমূহ	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন/ মন্তব্য
১	নাটোর জেলায় শিল্প- কলকারখানার জন্য পাইপ লাইনের মাধ্যমে গ্যাস সরবরাহ করা।	যথাযথ কর্তৃপক্ষের সদয় নির্দেশনা প্রাপ্তি সাপেক্ষে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।	-	
	নাটোর জেলার সিংড়া উপজেলায় পুনরায় গ্যাস অনুসন্ধান করা।	যথাযথ কর্তৃপক্ষের সদয় নির্দেশনা প্রাপ্তি সাপেক্ষে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।	-	
২	হরিশপুর বাইপাস মোড় হতে বনবেলঘরিয়া বাইপাস মোড় পর্যন্ত নাটোর শহরের প্রধান সড়কটিকে ৪(চার) লেনে উন্নীতকরণ।	নির্বাহী প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ বিভাগ, নাটোর জানান যে, হরিশপুর বাইপাস মোড় হতে বনবেলঘরিয়া বাইপাস মোড় পর্যন্ত নাটোর শহরের প্রধান সড়কের মিডিয়ানসহ পেভমেন্ট প্রশস্তকরণ প্রকল্পের অবস্থান নাটোর শহর অংশ (হরিশপুর হতে বেলঘরিয়া জাতীয় মহাসড়ক) (এন-৬০২)। প্রকল্পের দৈর্ঘ্য ৫.৮৬ কিলোমিটার। প্রকল্প মূল্য =৫৮.৩৩৪৬ কোটি টাকা। প্রকল্পের বাস্তবায়ন মেয়াদ= জুলাই ২০১৬ ইং হতে জুন ২০১৯ ইং পর্যন্ত। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের বরাদ্দ ৩৩০০.০০ লক্ষ টাকা। প্রকল্প কাজের অগ্রগতি ৬০.২৮% বাস্তবায়িত এবং ৩৯.৭২% বাস্তবায়নাব্যয়। বর্তমানে কাজটি চলমান রয়েছে। চলতি মাসে কার্পেটিং কাজ শুরু হবে।	উক্ত প্রতিশ্রুতি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বাস্তবায়নের পদক্ষেপ/ ব্যবস্থা গ্রহণসহ নির্মাণ কাজের মনিটরিং জোরদার করতে হবে।	নির্বাহী প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ বিভাগ, নাটোর
৩	নাটোর আধুনিক সদর হাসপাতালকে ২৫০ শয্যা উন্নীতকরণ।	নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ, নাটোর জানান যে, নাটোর আধুনিক সদর হাসপাতালকে ১০০ হতে ২৫০ শয্যা উন্নীতকরণের প্রকল্পের মেয়াদ জুলাই/১১ হতে প্রস্তাবিত ডিসেম্বর/১৮ পর্যন্ত। প্রকল্পের অনুমোদিত চুক্তি মূল্য ৩৪১৫.০০ লক্ষ টাকা। জুন/২০১৮ পর্যন্ত প্রকল্পের অবস্থা- প্রাপ্ত বরাদ্দ ৪২১.০৮ ব্যয় ৪২১.০৮ অগ্রগতি (ভৌত) ১২% । মূল ভবন নির্মাণ- প্রাপ্ত বরাদ্দ ৪২০.০০ ব্যয় ৪২০.০০ অগ্রগতি (ভৌত) ১২% । শুধুমাত্র ২০১৮- ২০১৯ খ্রিঃ অর্থ বছরের অনুবেদনাব্যয় মাস পর্যন্ত প্রকল্পের অবস্থা- বরাদ্দ- ৩০০.০০ ব্যয়- ৩০০.০০ অগ্রগতি (ভৌত) ১১%। প্রকল্পের সামগ্রিক অবস্থা- বরাদ্দ ৭২১.০৮ ব্যয়- ৭২১.০৮ অগ্রগতি (ভৌত) ২৩%। মূল ভবন নির্মাণ বরাদ্দ ৭২০.০০ ব্যয়- ৭২০.০০ । অন্যান্য ব্যয়- ১.০৮। প্রকল্পের সম্ভাব্য সমাপ্তির তারিখ- ২৮/১২/২০১৯ খ্রিঃ। দ্বিতীয় তলার কলাম ঢালাইয়ের কাজ শেষ পর্যায়ে।	প্রকল্পটি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে গুণগতমান বজায় রেখে দ্রুত নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করতে হবে। তদারকি জোরদার করতে হবে।	১। নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ, নাটোর ২। সিভিল সার্জন, নাটোর।

ক্রমিক নং	প্রতিশ্রুতি সমূহ	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন/ মন্তব্য
৪	কালীগঞ্জ-সরকুতিয়া ও কালীগঞ্জ-সাধনপুরে বারনই নদীর দুই তীরে (৪.২০ কিঃমিঃ) সিসি ব্লক দ্বারা রক্ষা বাধ নির্মাণ।	নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড, নাটোর কর্তৃক প্রেরিত তথ্য থেকে জানা যায় যে, কালীগঞ্জ-সরকুতিয়া ও কালীগঞ্জ-সাধনপুরে বারনই নদীর দুই তীরে সিসি ব্লক দ্বারা রক্ষা বাধ নির্মাণের নিমিত্তে প্রকল্পের অনুকূলে ২৫৭৫ মিটার দৈর্ঘ্যে নদী তীর প্রতিরক্ষা কাজ অর্ন্তভুক্ত ছিল। কাজটি জুন ২০১৬ মাসে সম্পন্ন হয়েছে।	প্রকল্পের নকশা অনুযায়ী কাজটি জুন ২০১৬ মাসে সম্পন্ন হয়েছে।	
৫	লালপুরে পদ্মা নদীর ভাঙ্গন রোধ কল্পে টি-বীধ নির্মাণ।	নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড, নাটোর এর প্রেরিত তথ্য থেকে জানা যায় যে, পদ্মা নদীর ভাঙ্গন রোধ কল্পে টি-বীধ নির্মাণ প্রকল্পটি পাবনা পওর বিভাগ, বাপাউবো, পাবনা কর্তৃক বাস্তবায়ন করা হয়েছে। বর্ণিত প্রকল্পের আওতায় ২০টি প্যাকেজের মধ্যে ২০টি প্যাকেজ জুন ২০১৭ মাসে সম্পন্ন হয়েছে।	প্রকল্পের নকশা অনুযায়ী কাজ জুন ২০১৭ মাসে সম্পন্ন হয়েছে।	
৬	বাংলাদেশ টেলিভিশনের নাটোর উপ-কেন্দ্রটিকে পূর্ণাঙ্গ স্টেশনে উন্নীতকরণ।	নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ নাটোর জানান, বাংলাদেশ টেলিভিশনের নাটোর উপ-কেন্দ্রটিকে পূর্ণাঙ্গ স্টেশনে উন্নীতকরণ এর জন্য ডিজিটাল সার্ভেম্যাপ স্থাপত্য অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে। স্থাপত্য নকশা পাওয়া গেলে খসড়া প্রাক্কলন প্রণয়ন করা হবে।	সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা পাওয়া গেলে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।	নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ ও ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যানেজার বিটিভি, উপ-কেন্দ্র, নাটোর।

আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।


০২.০৬.১৯

(মোঃ শাহরিয়ারজ)

জেলা প্রশাসক

নাটোর।

ফোন - ০৭৭১-৬৬৭৪১

ই-মেইলঃ dcnatore@mopa.gov.bd

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, নাটোর।
(সাধারণ শাখা)
www.natore.gov.bd

স্মারক সংখ্যা : ০৫.৪৩.৬৯০০.০০৬.১৪.০০১.১৮- ৫-৬৪


তারিখ : ২২ শ্রাবণ, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ।
০৬ আগস্ট, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ।

অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থে প্রেরণ করা হলো : (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়)

১. মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২. প্রধানমন্ত্রীর মুখ্যসচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা।
৩. সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪. সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫. সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৬. সচিব, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, বিদ্যুৎ জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৭. চেয়ারম্যান, পেট্রোবাংলা, পেট্রোসেন্টার, ৩ কাওরান বাজার, ঢাকা।
৮. বিভাগীয় কমিশনার, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।
৯. মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সহকারী একান্ত সচিব-২, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় পুরাতন সংসদ ভবন, ঢাকা।
১০. প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, বিদ্যুৎ জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থে/কার্যার্থে :

১. সিভিল সার্জন, নাটোর।
২. নির্বাহী প্রকৌশলী, গনপূর্ত বিভাগ/সড়ক ও জনপথ বিভাগ/পানি উন্নয়ন বোর্ড, নাটোর।
৩. উপজেলা নির্বাহী অফিসার, নাটোর সদর/সিংড়া/বড়াইগ্রাম/বাগাতিপাড়া/লালপুর/গুরুদাসপুর/নলডাংগা, নাটোর।
৪. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাপেক্স, ৪, কাওরান বাজার, বা/এ, ঢাকা-১২১৫। (প্রতিমাসে মাসিক সভায় উপস্থিতি থাকার জন্য একজন প্রতিনিধি প্রেরণের অনুরোধসহ)
৫. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোম্পানী লিঃ কাওরান বাজার, ঢাকা।
৬. মহাব্যবস্থাপক পেট্রোবাংলা, প্লানিং এন্ড মনিটরিং ডিভিশন, কাওরান বাজার, ঢাকা। (প্রতিমাসে মাসিক সভায় উপস্থিতি থাকার জন্য একজন প্রতিনিধি প্রেরণের অনুরোধসহ)
৭. ডিজিএম (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন), পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড, নলকা, সিরাজগঞ্জ।
৮. ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যানেজার, বিটিভি, নাটোর উপকেন্দ্র, নাটোর।
৯. সহকারী প্রোগ্রামার, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, নাটোর (তাকে ওয়েব সাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধসহ)।
১০.।
১১. অফিস কপি।


(মোঃ আশরাফুল ইসলাম)
অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক)
নাটোর।
ফোন-০৭৭১-৬৬৭৭৮ (অফিস)

পরিশিষ্ট- "ক"

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রতিশ্রুতি প্রকল্প বাস্তবায়ন সংক্রান্ত জুলাই, ২০১৯ মাসে অনুষ্ঠিত সভায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দ
(জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

তারিখঃ ৩০/০৭/২০১৯ খ্রিঃ

১. জনাব মোঃ আজিজুল ইসলাম, সিভিল সার্জন, নাটোর।
২. জনাব মোঃ জাহিদুল ইসলাম, নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ, নাটোর
৩. জনাব মোছাঃ জেসমিন আকতার বানু, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, নাটোর সদর।
৪. জনাব সুশান্ত কুমার মাহাতো, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সিংড়া, নাটোর।
৫. জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, বড়াইগ্রাম, নাটোর
৬. জনাব মোঃ তমাল হোসেন, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, গুরুদাসপুর, নাটোর।
৭. জনাব উম্মুল বানীন দ্যুতি, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, লালপুর, নাটোর।
৮. জনাব প্রিয়াংকা দেবী পাল, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, বাগাতিপাড়া, নাটোর।
৯. জনাব মোঃ সাকিব-আল-রাব্বি, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, নলডাঙ্গা, নাটোর।
১০. জনাব মোঃ মাহবুবুর রহমান, নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড, নাটোর।